

MARZO

- Escalera
 - Armado del cajón
 - Techado

Días de lluvia

- Elevación mampostería PA
- Elevación mampostería PB
- Fajas y revoques PA
- Fajas y revoques PB

ABRIL / MAYO

- Instalación Sanitaria
- Instalación Eléctrica
- Fajas y Revoques exteriores PA
- Fajas y Revoques exteriores PB
- Tareas en Azoteas
 - Cargas
 - contrapisos
 - Carpetas
 - Molduras
- Colocación de puertas interiores y premarcos
- Impermeabilizado de azotea
- Armado estructura para cielorrasos

Días de lluvia

- Fajas y revoques interiores PA
- Fajas y revoques interiores PB

JUNIO / JULIO

- Piso radiante y preinstalación de aire
- Tapado de piso radiante
- emplacado de cielorrasos
- Instalación Eléctrica
- Medición de carpinterías de aluminio o PVC
- Ejecución de entradas peatonal y vehicular y veredas en caso de tener.

Días de Lluvia

- Preparado de paredes, enduido interior/ revestimiento exterior.
- Colocación de pisos y revestimientos
- Medición de amoblamientos de cocina y lavadero, tipología y fabricación

AGOSTO / SEPTIEMBRE

- Colocación de pisos y revestimientos
- Pintura interior y exterior
- Colocación de muebles y mesadas
- Colocación de carpinterías de aluminio
- Colocación de artefactos sanitarios (Inodoros, bidet, bachas, piletas, griferías, etc)
- Detalles finales y ajustes
- Colocación de Caldera
- Puesta en marcha y prueba de instalaciones
- Limpieza y retiro de sobrantes del lote y de obra

OCTUBRE [final]

- Detalles finales y ajustes
- Puesta en marcha y prueba de instalaciones